

BECCO INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. OCTIVIO GILBERTO SOBERANO ORTIZ	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY EN LA COMUNIDAD DE ATACHEO."

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/OP/FAEISPUM/ICM3/2018-003 /	\$ 1,770,388.41	\$ 2,053,650.55	\$ 531,116.52
	UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.	QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28/NOVIEMBRE/2018

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31/DICIEMBRE/2018

FECHA REAL DE TERMINO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO	\$ 531,116.53			\$ 84,978.64	\$ 616,095.17
1	\$ 813,364.34	\$ 244,009.30	\$ 569,355.04	\$ 91,096.81	\$ 660,451.84
2	\$ 960,219.43	\$ 287,107.22	\$ 673,112.21	\$ 107,697.95	\$ 780,810.16
	\$ 1,773,583.77	\$ 531,116.52	\$ 1,242,467.25	\$ 283,773.40	\$ 2,057,357.18

EL MONTO CONTRATADO ES DE \$ 2,053,650.55 (DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.) IVA/I

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$ 2,057,357.18 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) IVA/I

EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE \$ 3,706.60 (TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICHEL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A

BECCO INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.



Residente
ING. OCTAVIO GILBERTO SOBERANO ORTIZ
CONTRATISTA



AUTORIZA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Residente
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ
SUPERVISOR