

**ING. OSCAR GONZALO MARTÍNEZ BARRAGÁN**

R.F.C. IIB170926792

Boulevard Vazco de Quiroga #430, Col. Vazco de Quiroga, C.P. 59380

La Piead Mich., Telefono celular: (045) 3541173656

Correo electronico: administracion@construtoraaides.com.mx

**ACTA ENTREGA RECEPCION**

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 , SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. OSCAR GONZALO MARTÍNEZ BARRAGÁN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. MANUEL REYES HERNANDEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN EN EL CRUCERO DE CHAPARACO E INGRESO A ZAMORA" CON UN COSTO EJERCIDO DE \$1,184,005.25 IVA INCLUIDO, SEGUN CONTRATO, N° MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-006

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-006	\$ 1,020,694.18 UN MILLÓN VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,184,005.25 UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 306,208.26 TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTRATADO	\$ 1,184,005.25
CONVENIO MOD.	\$ -
ANTICIPO	\$ 355,201.58

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 ( UNO )	\$1,020,694.18	\$ 306,208.26	\$ 714,485.92	\$ 114,317.75	\$ 828,803.67	\$ 5,103.47	\$ 823,700.20
SUMA	\$ 1,020,694.18	\$ 306,208.26					
I.V.A.	\$ 163,311.07	\$ 48,993.32					
EJERCIDO	\$ 1,184,005.25	\$ 355,201.58					

SALDO POR EJERCER: \$ 0.00

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1,184,005.25 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.) INCLUYE IVA

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$1,184,005.25 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.) INCLUYE IVA

EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE: \$0 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021

ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ENTREGO:

ING. OSCAR GONZALO MARTÍNEZ BARRAGÁN  
CONTRATISTA