



FRANCISCO PONCE CORREA

INGENIERIA

URBANIZACIÓN - EDIFICACION - TERRACERIAS - CAMINOS

CALLE HIDALGO SUR 308 INT 302, COL CENTRO. EN ZAMORA MICHOACAN MÉXICO.
CP 59600, RFC: POCF880523SL6

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. FRANCISCO PONCE CORREA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. MANUEL REYES HERNANDEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN EN EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO AEROPUERTO"; CON UN COSTO EJERCIDO DE \$1,184,005.25 , I.V.A. INCLUIDO SEGUN CONTRATO, MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-007

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-007	\$ 1,020,694.18 UN MILLÓN VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 1,184,005.25 UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 306,208.25 TRES CIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 25/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTRATADO	\$ 1,184,005.25
CONVENIO MOD.	\$ -
ANTICIPO	\$ 355,201.57

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	\$ 1,020,694.18	\$ 306,208.25	\$ 714,485.93	\$ 114,317.75	\$ 828,803.68	\$ 5,103.47	\$ 823,700.21
SUMA	\$ 1,020,694.18	\$ 306,208.25					
I.V.A.	\$ 163,311.07	\$ 48,993.32					
EJERCIDO	\$ 1,184,005.25	\$ 355,201.57					
SALDO POR EJERCER: \$ 0							

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1,184,005.25 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.) INCLUYE IVA

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1,184,005.25 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 25/100 M.N.) INCLUYE IVA

EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021

ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ENTREGO:

ING. FRANCISCO PONCE CORREA
CONTRATISTA