


CONSTRUCTORA 3 ING.

R.F.C. HEZF870829PR7

CALLE MINA#367, COL. CENTRO, C.P.61830

ARIO DE ROSALES MICHOACAN., Telefono celular: 4431293677

Correo.electronico: ingfranciscozh@hotmail.com

**ACTA ENTREGA RECEPCION**

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 , SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. FRANCISCO HERRERA ZÚÑIGA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
ARQ. ADRIANA FABIOLA VEGA VALDÉS	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COL. 1ro DE MAYO" CON UN COSTO EJERCIDO DE \$230,168.67 IVA INCLUIDO, SEGUN CONTRATO, N° MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-022

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-022	\$ 198,421.27 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 27/100 M.N.	\$ 230,168.67 DOSCIENTOS TREITA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.	\$ 59,526.38 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 38/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	03 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINO REAL:	11 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONTRATADO	\$ 230,168.67
CONVENIO MOD.	\$ -
ANTICIPO	\$ 69,050.60

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	\$ 198,421.27	\$ 59,526.38	\$ 138,894.89	\$ 22,223.18	\$ 161,118.07	\$ 992.11	\$ 160,125.96
SUMA	\$ 198,421.27	\$ 59,526.38					
I.V.A.	\$ 31,747.40	\$ 9,524.22					
EJERCIDO	\$ 230,168.67	\$ 69,050.60					
SALDO POR EJERCER: \$ 0.00							

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$230,168.67 (DOSCIENTOS TREITA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) INCLUYE IVA

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$230,168.67 (DOSCIENTOS TREITA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) INCLUYE IVA

EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE: \$0 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021

ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ENTREGO:

ING. FRANCISCO HERRERA ZÚÑIGA
CONTRATISTA