



ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL SIXTO VERDUZCO ARIO DE RAYON."

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/OP/FAEISPUM/ICM3/2018-001	\$ 2,228,750.22	\$ 2,585,350.25	\$ 668,625.07
	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N.	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 25/100 M.N.	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28/NOVIEMBRE/2018

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31/DICIEMBRE/2018

FECHA REAL DE TERMINO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO	\$ 668,625.07			\$ 106,980.01	\$ 775,605.08
1	\$ 1,169,811.49	\$ 350,943.45	\$ 818,868.04	\$ 131,018.89	\$ 949,886.93
2	\$ 1,060,735.08	\$ 317,681.61	\$ 743,053.47	\$ 118,888.56	\$ 861,942.03
	\$ 2,230,546.57	\$ 668,625.06	\$ 1,561,921.51	\$ 356,887.45	\$ 2,587,434.04

EL MONTO CONTRATADO ES DE \$ 2,585,350.25 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 25/100 M.N.)

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$ 2,587,434.04 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) IVA/I

EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE \$ 2,083.79 (DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICHEL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.



Residente
ING. OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN
CONTRATISTA

AUTORIZA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

