



Constructora ingeniería civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
Tel-fax. 312-233-9057 e-mail: arq-abraham-espinoza@outlook.com La Piedad,
Michoacán

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORIO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
ARQ. ADRIANA FABIOLA VEGA VALDES	SUPERVISOR	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: **"Construcción de línea de agua potable en la Colonia El Sacrificio"**.

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-011	\$ 1,250,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 375,000.00
	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/JULIO/2019

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31/OCTUBRE/2019

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO: 31/DICIEMBRE/2019

FECHA DE TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO	\$ 375,000.00			\$ 60,000.00	\$ 435,000.00
1	\$ 593,150.20	\$ 177,945.06	\$ 415,205.14	\$ 66,432.82	\$ 481,637.96
2	\$ 696,504.98	\$ 197,054.94	\$ 499,450.04	\$ 79,912.01	\$ 579,362.04
	\$ 1,289,655.18	\$ 375,000.00			\$ 1,496,000.00

EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1,450,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA/I


MONTO DE CONVENIO: \$46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$1,496,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA/I

SALDO POR EJERCER \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA/I

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH.
EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

Arq. Abraham Espinoza



Constructora ingeniería civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
Tel-fax. 312-233-9057 e-mail: arq-abraham-espinoza@outlook.com La Piedad,
Michoacán

ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORIO
CONTRATISTA

AUTORIZA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Residente
ARQ. ADRIANA FABIOLA VEGA VALDEZ
SUPERVISOR