



H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA

I.- DEL OBJETO

RECEPCION	TOTAL	X	PARCIAL	CONTRATISTA
				CORPORATIVO CEPLAN S DE RL

EN LA LOCALIDAD DE ROMERO DE TORRES, MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE ACTO INTERVENIERON.

II.- DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

NOMBRE DE LA OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES"
EN LA LOCALIDAD DE	ROMERO DE TORRES
EN EL MUNICIPIO DE	ZAMORA, MICHOACAN.

III.- ANTECEDENTES

DIRECCION ENCARGADA DE LA OBRA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
---------------------------------	---

MOD DE ADJUDICACION	<u>CONCURSO</u>	CONTRATO	
FECHA DE ADJUDICACION	<u>29 DE JULIO 2019</u>	NUMERO DE CONCURSO	FECHA
NUMERO DE CONCURSO	<u>MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-015</u>	MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-015	29/07/2019
	FECHA DE INICIO	01 AGOSTO DE 2019.	FECHA TERMINACION
	F. REAL DE INICIO	01 AGOSTO DE 2019	30 DE NOVIEMBRE 2019
			F. REAL TERMINACION
			30 DE NOVIEMBRE 2019

IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

TRAZO, CORTE , RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO. EXCAVACIONES Y AFINE DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA DE DRENAJE DE PVC SERIE 25 DE 10" Y 8". CAMA DE ARENA, RELLENOS, TENDIDO DE TUBERIAS, ELABORACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.

V.- DE LAS GARANTIAS

TIPO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA
ANTICIPO	1143459	\$366,053.35	29 JULIO 2019	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	30 NOVIEMBRE 2019
CUMPLIMIENTO	1143461	\$122,017.78	29 JULIO 2019	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	30 NOVIEMBRE 2019
VICIOS OCULTOS	1209802	\$105,173.91	30 NOVIEMBRE 2019	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	30 NOVIEMBRE 2020

VI.- DE LA LIQUIDACION Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,051,877.46	IMPORTE DEL CI	\$ -	IMPORTE DEL ANTICIPO:	\$ 366,053.35
-------------------------------	-----------------	----------------	------	-----------------------	---------------

N° DE ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION ANTICIPO	DEDUCCIONES
	DEL	AL			
1 (UNO) ESTIMACION	01/08/2019	04/09/2019	\$ 364,865.81	\$ 109,459.74	\$ 1,824.33
2(DOS) ESTIMACION	05/09/2019	21/10/2019	\$ 407,370.24	\$ 122,211.07	\$ 2,036.85
3 (TRES) ULTIMA	22/10/2019	30/11/2019	\$ 279,503.50	\$ 134,382.54	\$ 1,397.52
TOTALES			\$ 1,051,739.55	\$ 366,053.35	\$ 5,258.70
SALDO			\$ 137.91		
IMPORTE CON IVA CONTRATADO			\$ 1,220,177.85		
IMPORTE CON IVA EJERCIDO			\$ 1,220,017.88		
SALDO			\$ 159.97		

ENTREGA POR EL CONTRATISTA

CONTRATISTA

 CLAUDIA CORTES GOMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE POR EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. MIGUEL MOLINA GARCIA