

# ARQ. ALEJANDRO CORTEZ LÚA

oficina (351) 103 2907 e-mail cyc.construtores@yahoo.com.mx Zamora Mich.

## ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARQ. ALEJANDRO CORTEZ LUA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
C. ALFREDO GOMEZ SORIA	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE VILLA FUERTE."

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-018	\$ 578,777.34	\$ 671,381.71	\$ 173,633.20
	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.	CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12/AGOSTO/2019

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 15/OCTUBRE/2019

FECHA REAL DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DEL 2019


NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
1	\$ 483,105.68	\$ 144,931.70	\$ 338,173.98	\$ 54,107.84	\$ 392,281.82
2	\$ 44,986.98	\$ 28,701.49	\$ 16,285.49	\$ 2,605.68	\$ 18,891.17
	\$ 528,092.66	\$ 173,633.19	\$ 354,459.47	\$ 56,713.52	\$ 411,172.99


EL MONTO CONTRATADO ES DE \$ 671,381.71 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) IVA/I


MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$ 612,587.49 (SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.) IVA/I

SALDO POR EJERCER \$ 58,794.22 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH. EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

CONTRATISTA  
  
ARQ. ALEJANDRO CORTEZ LUA  
CONTRATISTA

AUTORIZO  
  
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR  
  
C. ALFREDO GOMEZ SORIA  
SUPERVISOR