



FRANCISCO PONCE CORREA

INGENIERIA

URBANIZACIÓN - EDIFICACION - TERRACERIAS - CAMINOS

CALLE HIDALGO SUR 308 INT 302, COL CENTRO. EN ZAMORA MICHOACAN MÉXICO.
CP 59600, RFC: POCF8805235L6

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020, SE REUNIERON EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA CALLE CAMINO AL JERICO, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. FRANCISCO PONCE CORREA	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN "CALLE CAMINO AL JERICO 1RA ETAPA DE LA CALLE CLAVEL A LA CALLE FRESNOS (ASFALTO)"; SEGUN CONTRATO, MZM/2018-2021/OP/FAEISPUM/ICM3/2019-025

3	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FAEISPUM/ICM3/2019-025	\$ / 2,155,172.55 DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ / 2,500,000.16 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 16/100 M.N.	\$ / 646,551.77 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE AGOSTO DEL 2019 /
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2019 /
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVEJO:	14 DE FEBRERO DEL 2020 /

CONTRATADO	\$ / 2,500,000.16	/
CONVENIO MOD.	\$ / 46,000.00	/
ANTICIPO	\$ / 750,000.05	/

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES \$ AL MILLAR INSP. OBRA	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO		
EST. 1 (UNO) /	\$ / 669,159.42	\$ / 200,747.83	\$ / 468,411.59	\$ / 74,945.85	\$ / 543,357.44	\$ / 3,345.80	\$ / 540,011.64
EST. 2 (DOS) /	\$ / 731,034.54	\$ / 300,000.03	\$ / 431,034.51	\$ / 68,965.52	\$ / 500,000.03	\$ / 3,655.17	\$ / 496,344.86
EST. 3 (TRES) /	\$ / 754,978.59	\$ / 145,803.91	\$ / 609,174.68	\$ / 97,467.95	\$ / 706,642.63	\$ / 3,774.89	\$ / 702,867.74
EST. 4 (CUATRO) /	\$ / 39,655.17	\$ / -	\$ / 39,655.17	\$ / 6,344.83	\$ / 46,000.00	\$ / 198.28	\$ / 45,801.72
SUMA	\$ / 2,194,827.72	\$ / 646,551.77					
I.V.A.	\$ / 351,172.44	\$ / 103,448.28					
EJERCIDO	\$ / 2,546,000.16	\$ / 750,000.05					
SALDO POR EJERCER: \$ 0.00							

/ EL MONTO CONTRATADO ES DE \$2,500,000.16 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 16/100 M.N.) INCLUYE IVA

/ EL MONTO DE CONVENIO ES DE \$ 46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 06/100 M.N.) INCLUYE IVA

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$2,546,000.16 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 16/100 M.N.) INCLUYE IVA

SALDO POR EJERCER: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IVA

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021

ING. FRANCISCO PONCE CORREA
CONTRATISTA

ING. MIGUEL AVIÑA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS