

Constructora ingeniería civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
Tel-fax. 312-233-9057 e-mail: arq-abraham-espinoza@outlook.com La Piedad,
Michoacán

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORIO /	REPRESENTANTE LEGAL /	CONTRATISTA
ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ /	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS /	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ /	SUPERVISOR /	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A LA AV. VEINTE DE NOVIEMBRE." /

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-028 /	\$ /1,414,004.70	\$ /1,640,245.45	\$ /424,201.41
	UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATRO PESOS 70/100 M.N. /	UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. /	CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 41/100 M.N. /

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 27/NOVIEMBRE/2019 /

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31/DICIEMBRE/2019 /

FECHA REAL DE TÉRMINO: 17/MARZO/2020 /

FECHADE TERMINOMSEGUN CONVENIO: 31 DE MARZO DEL 2019 /

NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO	\$ /424,201.41			\$ /67,872.23	\$ /492,073.64
1 /	\$ /705,673.13	\$ /211,701.94	\$ /493,971.19	\$ /79,035.39	\$ /573,006.58
2	\$ /708,331.57	\$ /212,499.47	\$ /495,832.10	\$ /79,333.14	\$ /575,165.23
	\$ /1,414,004.70	\$ /424,201.41			\$ /1,640,245.45


EL MONTO CONTRATADO ES DE: \$1,640,245.45 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) IVA/I /

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$1,640,245.45 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) IVA/I /

SALDO POR EJERCER \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) /

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH.
EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

Arq. Abraham Espinoza



Constructora ingeniería civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
Tel-fax. 312-233-9057 e-mail: arq-abraham-espinoza@outlook.com La Piedad,
Michoacán

Arq Abraham Espinoza S.

ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORIO
CONTRATISTA

AUTORIZA
ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

Residente
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ
SUPERVISOR