



FRANCISCO PONCE CORREA

INGENIERIA

URBANIZACIÓN - EDIFICACION - TERRACERIAS - CAMINOS

CALLE HIDALGO SUR 308 INT 302, COL CENTRO. EN ZAMORA MICHOACAN MÉXICO.
CP 59600, RFC: POCF880523SL6

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020, SE REUNIERON EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA CALLE JESUS CARRANZA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. FRANCISCO PONCE CORREA	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN "PAVIMENTACION DE CALLE JESUS CARRANZA ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE CARTAGENA"; SEGUN CONTRATO, MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-042

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-042	\$ 1,143,759.31 UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS PESOS 31/100 M.N.	\$ 1,326,760.80 UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.	\$ 343,127.79 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20 DE DICIEMBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	31 DE MARZO DEL 2020
FECHA REAL DE TERMINACIÓN :	25 DE MARZO DEL 2020

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	\$ 825,015.84	\$ 247,504.75	\$ 577,511.09	\$ 92,401.77	\$ 669,912.86	\$ 4,125.08	\$ 665,787.78
EST. 2 (DOS)	\$ 318,743.47	\$ 95,623.04	\$ 223,120.43	\$ 35,699.27	\$ 258,819.70	\$ 1,593.72	\$ 257,225.98
SUMA	\$ 1,143,759.31	\$ 343,127.79					
I.V.A.	\$ 183,001.49	\$ 54,900.45					
EJERCIDO	\$ 1,326,760.80	\$ 398,028.24					
SALDO POR EJERCER: \$ 0.00							

EL MONTO CONTRATADO ES DE \$1,326,760.8 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE IVA
MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: \$1326760.8 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE IVA
SALDO POR EJERCER: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IVA

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUDSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018 - 2021

ING. FRANCISCO PONCE CORREA
CONTRATISTA

ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS