

ANEXO 2 RELACION DE OBRAS EJECUTADAS  
MUNICIPIO ZAMORA, MICHOACÁN  
FECHA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (documento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (documento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (documento contable del compromiso)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (documento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (documento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA PASADA (documento contable del pagado)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (documento contable en el trimestre y en el ejercicio) (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante por el ejercicio)																										
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD (MUNIC)	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	CDG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE AUTORIZACIÓN	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (APROBADO)	PARTICIPACIONES (APROBADO)	AFORTACIONES (APROBADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)	NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DE AUTORIZACIÓN	MONTO TOTAL (MODIFICADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	AFORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (COMPROMETIDO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (COMPROMETIDO)	PARTICIPACIONES (COMPROMETIDO)	AFORTACIONES (COMPROMETIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (COMPROMETIDO)	RECURSOS ESTATALES (COMPROMETIDO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (DEVENGADO)	PARTICIPACIONES (DEVENGADO)	AFORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)	MONTO TOTAL (EJERCIDA)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (EJERCIDA)	PARTICIPACIONES (EJERCIDA)	AFORTACIONES (EJERCIDA)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (EJERCIDA)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDA)	MONTO TOTAL (PASADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (PASADO)	PARTICIPACIONES (PASADO)	AFORTACIONES (PASADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (PASADO)	RECURSOS ESTATALES (PASADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE AUTORIZACIÓN	MONTO TOTAL (POR EJERCER)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (POR EJERCER)	PARTICIPACIONES (POR EJERCER)	AFORTACIONES (POR EJERCER)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDO (POR EJERCER)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCER)												
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE VILLAS PORTOCARRERO, ENTRE MANEJALMAYOR Y CALLE CIENFUEGOS COLONIA MELILLA	ZAMORA	ZAMORA	CMO	OBRA	853.75	1,045	SFOH22	FA08M	61306	UR	1205400005	SI	VERBA DEL SR. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 16 DE ENERO DEL 2022	\$ 4,500,000.00	0	0	0	0	0	CONVENIO PRIMERA SESION ORDINARIA 01 DE JUNIO DE 2022	\$ 2,500,487.78	0	0	\$ 0,000,000.00	0	0	\$ 2,500,487.78	0	0	0	0	0	\$ 2,500,487.78	0	0	0	0	0	\$ 2,500,487.78	0	0	0	0	0	\$ 876,613.91	0	0	0	0	0	\$ 876,613.91	0	0	0	0	0	CONVENIO PRIMERA SESION ORDINARIA 16 DE JUNIO DE 2022	\$ 2,045,432.47	0	0	0	0	0	\$ 2,045,432.47	0	0	0	0	0

NOTA:

MTR. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. Y M.F. JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS  
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\*Seo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.