



**Sistema de Recursos Federales Transferidos**

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.  
 2. Contenido: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.  
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del modelo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa válido avance, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Tracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES								
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2025	4	MIC250302575680	Proyecto de inversión	580,776.15	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580776.15, modificado:580776.15]	REHABILITACIÓN DE ALLANAMIENTO PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD EL CERRITO DE CATIPIUATO, DE CALLE DE LAS FLORES ENTRADA AL CERRITO DE CATIPIUATO (CERRITO DE ORTIZ), A CALLE PRIMAVERA REAL - 112310	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	112310	5	12375	10125	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:5, direccion:Avenida madera sur Colonia cerrito de catipiuato (cerro de ortiz) 570701 (CERRITO DE CATIPIUATO) (CERRITO DE ORTIZ), ZAMORA ENTRE Calle de las Flores y Calle primavera real, con rumbo a av. ferrocarril, al llegar a la plaza del centro de, lon:-102.27812622, lat:20.03011342]]	12-09-2025	31-12-2025	580,776.15	580,776.15	580,776.15	580,776.15	580,776.15	580,776.15	[cto1: [tipo:obra-Administración directa, numero_contrato:161836, contratista:, convocado:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:580776.15, importe_modificado:580776.15]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]]	[2575680/proyecto_INICIO, 2575680/proyecto_PROCESO, 2575680/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MIC250302575681	Proyecto de inversión	2,574,208.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2574208.00, modificado:2566502.1]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PRIVADA CAMELINAS, DE LA CALLE GALEANA A CALLE CERRADA, COLONIA CAMELINAS 56252	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	56252	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.57, meta_modificada:1179.57]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle camelinas Colonia camelinas 59613 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle Galeana Y Calle Galeana Calle dada del centro de la ciudad de la plaza principal tomar av. madero nte con rumbo a av. ferrocarril, al llegar a la glo, lon:-102.288092, lat:19.9980894]]	20-06-2025	31-12-2025	2,566,502.10	2,566,502.10	2,566,502.10	2,566,502.10	2,566,502.10	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-022, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:2566502.1, importe_modificado:2566502.1]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.57]]	[2575681/proyecto_INICIO, 2575681/proyecto_PROCESO, 2575681/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575683	Proyecto de inversión	1,533,045.50	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533045.5, modificado:1529524.35]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PIRINEOS, DE AVENIDA SANTIAGO A CALLE REGIENA, COLONIA VALENCIA PRIMERA SECCIÓN - 62385	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	62385	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.75, meta_modificada:423.75]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle PIRINEOS Colonia VALENCIA I SECCIÓN 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle REQUENA Y AVENIDA SANTIAGO Calle DRENSE DEL CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE, CON RUMBO AL LA RINCONADA, CONTINUAR POR, lon:-102.29164493, lat:20.0093748]]	02-07-2025	31-12-2025	1,529,524.35	1,529,524.35	1,529,524.35	1,529,524.35	1,529,524.35	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-023, contratista:CONTRUCAMINOS Y OBRAS LIZBA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1529524.35, importe_modificado:1529524.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.75]]	[2575683/proyecto_INICIO, 2575683/proyecto_PROCESO, 2575683/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575684	Proyecto de inversión	5,203,170.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5203170.00, modificado:5201994.58]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE GARCIA, DE AV. SANTIAGO A CALLE BARCELONA, COLONIA INFONAVIT LA PRADERA - 62383	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	62383	5	248	202	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.78, meta_modificada:1484.78]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle galicia Colonia la pradera 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle Calle barcelona Y Avenida santiago DE CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE, CON RUMBO AL LA RINCONADA, CONTINUAR POR AV. MADERO POR LA L, lon:-102.28749954, lat:20.00788142]]	01-07-2025	31-12-2025	5,201,994.58	5,201,994.58	5,201,994.58	5,201,994.58	5,201,994.58	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-027, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:5201994.58, importe_modificado:5201994.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.78]]	[2575684/proyecto_INICIO, 2575684/proyecto_PROCESO, 2575684/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575685	Proyecto de inversión	1,660,840.87	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660840.87, modificado:1651847.98]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE HIGOS, DE LA CALLE MANZANA A CALLE JACARANDAS, COLONIA EL VERGEL - 61694	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	61694	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.5, meta_modificada:446.5]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle higos DE HIDALGO, ZAMORA, lon:-102.27318054, lat:20.0026537]]	30-06-2025	31-12-2025	1,651,847.98	1,651,847.98	1,651,847.98	1,651,847.98	1,651,847.98	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-020, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1651847.98, importe_modificado:1651847.98]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.5]]	[2575685/proyecto_INICIO, 2575685/proyecto_PROCESO, 2575685/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575687	Proyecto de inversión	700,000.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.00, modificado:700000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN PRIMAVERA JUSTO SIERRA, COLONIA JARDINES DE JERICÓ - 58275	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zamora	88275	5	619	506	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.43, meta_modificada:127.43]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle hidalgos mte colonia jardines del jericó 59633 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle leonardo de toledo Y Calle michoacán Calle del centro de la ciudad tomar av. madero nte, con rumbo a la av. juárez, lon:-102.2809804, lat:19.99011835]]	24-07-2025	31-12-2025	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/AD/2025-030, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.43]]	[2575687/proyecto_INICIO, 2575687/proyecto_PROCESO, 2575687/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575688	Proyecto de inversión	2,364,180.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364180.00, modificado:235771.53]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE CERRO DE LA BEATILLA, DE LA CALLE JARDINES DE JERICÓ A CALLE CERRO GRANDE, COLONIA VALLE DORADO - 58356	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	58356	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.8, meta_modificada:1107.8]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle cerro de la beatilla Colonia valle dorado 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle cerro grande Y Calle lazaró cárdenas DEL CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE, CON RUMBO A LA AV. JUÁREZ, EN AV. JUÁREZ, lon:-102.3209149, lat:20.03871261]]	30-06-2025	31-12-2025	2,357,771.53	2,357,771.53	2,357,771.53	2,357,771.53	2,357,771.53	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-021, contratista:RAMIRO VELAZQUEZ OROZCO, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:235771.53, importe_modificado:235771.53]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.8]]	[2575688/proyecto_INICIO, 2575688/proyecto_PROCESO, 2575688/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302596239	Acción	1,503,966.80	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503966.80, modificado:1503966.8]]	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 3756	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	PRODDIM	Sin identificar	Municipio de Zamora	3756-PRODDIM	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:PROGRAMAS), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODDIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABAECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579]]	29-08-2025	10-12-2025	1,503,966.80	1,503,966.80	1,503,966.80	1,503,966.80	1,503,966.80	[cto1: [tipo:obra-Administración directa, numero_contrato:159180, contratista:, convocado:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1503966.8, importe_modificado:1503966.8]]	[meta1: [unidad_medida:PROGRAMAS), avance:1.0]]	[2596239/proyecto_INICIO, 2596239/proyecto_PROCESO, 2596239/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302599461	Proyecto de inversión	3,751,730.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751730.00, modificado:374754.13]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD EL CERRITO DE CATIPIUATO (CERRITO DE ORTIZ), EN CALLE GARDENA, DE LA HACIENDA DE CATIPIUATO A CALLE PINO - 62244	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	62244	5	372	303	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.45, meta_modificada:1328.45]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:6, direccion:Calle gardena Ranchera cerrito de catipiuato ENTRE Calle entrada a cerro de catipiuato Y Calle pino DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO AL CENTRO DE COMERCIO CENTRINA CONTINUAR POR AV. MADERO POR APROXIMADAMENTE S., lon:-102.279842, lat:20.032103]]	30-06-2025	31-12-2025	3,747,954.13	3,747,954.13	3,747,954.13	3,747,954.13	3,747,954.13	[cto1: [tipo:obra-obra, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-028, contratista:CONSTRUCIONA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:374754.13, importe_modificado:374754.13]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.45]]	[2599461/proyecto_INICIO, 2599461/proyecto_PROCESO, 2599461/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302595421	Acción	745,684.57	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745684.57, modificado:745684.57]]	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES - 2890	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Gastos indirectos	Sin identificar	Municipio de Zamora	2890-GI	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABAECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579]]	30-05-2025	31-12-2025	745,684.57	745,684.57	745,684.57	745,684.57	745,684.57	[cto1: [tipo:obra-Arrendamientos, numero_contrato:MMZ/2024-2027/OP/FH/IR-CM3/2025-001, contratista:FINANCIAMAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:745684.57, importe_modificado:745684.57]]	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, avance:5.0]]	[2595421/proyecto_INICIO, 2595421/proyecto_PROCESO, 2595421/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250402616554	Proyecto de inversión	75,000.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:74925.0]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE DEL TECO A CONTINUACIÓN A CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+025 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICÓ, MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zamora	251600600104	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.5, meta_modificada:167.5]]	2	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM. 0+025 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICÓ, lon:-102.281125, lat:19.993377]]	01-11-2025	31-12-2025	74,925.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	[cto1: [tipo:obra-Administración directa, numero_contrato:162823, contratista:, convocado:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:74925.0, importe_modificado:74925.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.5]]	[2616554/proyecto_INICIO, 2616554/proyecto_PROCESO, 2616554/proyecto_FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250402609367	Proyecto de inversión	92,063.54	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92063.54, modificado:90853.47]]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE FRANCISCO GARCIA URBIZU, DE CALLE DR. GUTIERREZ MEJIA PTE. A CALLE MANUEL AYALA ALFARDO, COLONIA DEL VALLE - 129655	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	129655	5	125	10	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Francisco Garcia Urbizu Colonia El Valle 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle Dr. Gutiérrez Mejía Y Calle Manuel Ayala Salero Avenida lazaró de la plaza principal de la ciudad tomar av. madero nte con rumbo a av. juár, lon:-102.29377441, lat:19.99184882]]	30-10-2025	30-10-2025	92,063.54	92,063.54	92,063.54	92,063.54	92,063.54	[cto1: [tipo:obra-Administración directa, numero_contrato:161229, contratista:, convocado:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:92063.54, importe_modificado:92063.54]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1]]	[2609367/proyecto_INICIO, 2609367/proyecto_PROCESO, 2609367/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250402616999	Proyecto de inversión	60,000.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:59940.0]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO EL GUAMUCHIL-T.C. (ZAMORA-ATACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+022, DEL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zamora	2516006010404	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.33, meta_modificada:124.33]]	2	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:10, direccion:camino al guamuchil del cadenamiento 0+000 al km. 0+022 carretera (zamo-atacheo), lon:-102.196899, lat:20.04798]]	01-01-2026	28-02-2026	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	[cto1: [tipo:obra-Administración directa, numero_contrato:161104, contratista:, convocado:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:60000.0, importe_modificado:59940.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.33]]	[2616999/proyecto_PROCESO, 2616999/proyecto_FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250402618002	Proyecto de inversión	65,000.00	[F] [iciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, modificado:64935.0]]	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE DEL TECO A CONTINUACIÓN A CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO KM. 0+025 AL KM. 0+047 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICÓ, MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zamora	2516006007003	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.21, meta_modificada:136.21]]	2	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+025 AL KM. 0+047 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICÓ, lon:-102.280961, lat:19.993316], [geo2: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+025 AL KM. 0+047 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICÓ, lon:-102.281125, lat:19.993377]]	01-01-2026	28-02-2026	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	[cto1: [tipo:obra-Administración directa, numero_contrato:162829, contratista:, convocado:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:64935.0, importe_modificado:64935.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.21]]	[2616802/proyecto_INICIO, 2616802/proyecto_FIN, 2616802/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado /			

**Sistema de Recursos Federales Transferidos**

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.  
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.  
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2025

CICLO	MES	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2025	4	MIC250302575682	Proyecto de inversión	2,275,000.00	[{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2275000.0, modificado:2272049.1]}]	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMARPOLA DE CALLE SAUCE A CALLE JAZMIN EN LA TENENCIA DE LA RINCONADA, PRIMERA ETAPA - 61704	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	61704	5	211	171	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.45], meta_modificada:1081.45]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:16, direccion:Calle amapola Rancheria la Rinconada 59724 LA RINCONADA, ZAMORA ENTRE Calle sauce y Calle jazmin Calle tulipan DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO CON RUMBO AL NORTE DE LA CIUDAD O CON RUMBO A PLAZA CENTURA, CONTIN. ION-102.28948808, lat:20.04344777]]	30-06-2025	31-12-2025	2,272,049.10	2,272,049.10	2,272,049.10	2,272,049.10	2,272,049.10	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/2024-2027/09/PI/IR/KCM/2025-019, contratista:ALEXANDRO GARCIA GUZMAN, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2272049.1, importe_modificado:2272049.1]}]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.45]]	[2575682/proyecto_PROCESO, 2575682/proyecto_INICIO, 2575682/proyecto_PROCESO, 2575682/proyecto_INICIO, 2575682/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575686	Proyecto de inversión	1,487,134.49	[{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487134.49, modificado:1484947.49]}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE CARTAGENA, DE CALLE AVILES A CALLE BILBAO, VALENCIA SEGUNDA SECCION - 87028	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	87028	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.1, meta_modificada:347.1]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle cartgena Colonia valencia 2da seccion 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle aviles y Calle bilbao Calle ferrocarril NOS UBICAMOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD, TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A LA GLORIETA DEL, ION-102.29410897, lat:20.00016962]]	01-08-2025	31-12-2025	1,484,947.49	1,484,947.49	1,484,947.49	1,484,947.49	1,484,947.49	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/2024-2027/09/PI/IR/KCM/2025-032, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1484947.49, importe_modificado:1484947.49]}]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.1]]	[2575686/proyecto_PROCESO, 2575686/proyecto_INICIO, 2575686/proyecto_PROCESO, 2575686/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575689	Proyecto de inversión	594,804.95	[{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594804.95, modificado:594804.95]}]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JARHATARI INTXUJA, COLONIA PRIMERO DE MAYO - 88084	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zamora	88084	5	58	47	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.1, meta_modificada:118.1]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:46, direccion:Calle del sol Colonia primero de mayo 59667 PRIMERO DE MAYO (LA BEATILIA)(COLONIA) ZAMORA ENTRE Ninguno libramiento zamora-jacana nte y Calle justicia Calle margarita tomar av. Madero nte, ION-102.29288402, lat:19.98187077]]	01-08-2025	31-12-2025	594,804.95	594,804.95	594,804.95	594,804.95	594,804.95	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/2024-2027/09/PI/IR/KCM/2025-031, contratista:MIRIAM LÓPEZ RAMÍREZ, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:594804.95, importe_modificado:594804.95]}]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.1]]	[2575689/proyecto_INICIO, 2575689/proyecto_PROCESO, 2575689/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MIC250302575693	Proyecto de inversión	3,970,830.00	[{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3970830.0, modificado:3961434.74]}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD CHAPARRACO, EN CALLE LAZARO CÁRDENAS, DE CALLE PROL. PINO A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 62537	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	62537	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.98, meta_modificada:911.98]]	1	[geo1: [eve_municipio:108, localidad:7, direccion:Calle lizaro cárdenas Rancheria Chaparraco 59697 CHAPARRACO, ZAMORA ENTRE Calle prolongacion pino y Calle adolfo lopez mateos Calle adolfo ruz cortines DEL CENTRO DE LA CIUDAD O DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR LA AV. MADERO NTE CON RUM, ION-102.2582219, lat:19.95827628]]	07-07-2025	31-12-2025	3,961,434.74	3,961,434.74	3,961,434.74	3,961,434.74	3,961,434.74	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/2024-2027/09/PI/IR/KCM/2025-017, contratista:JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN, convocado:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3961434.74, importe_modificado:3961434.74]}]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.98]]	[2575693/proyecto_PROCESO, 2575693/proyecto_INICIO, 2575693/proyecto_PROCESO, 2575693/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	