

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Folio del conjunto:		Destino del Gasto Entidades Federativas																																				
2. Contenido:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.																																				
3. Metodología:		Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa valore avances, programación o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y sus publicaciones sin sufrir procesamiento alguno.																																				
DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO													DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID RESPONSABILIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	EL MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MEDIDA 1	HOMBRES	METRICAS	METAS	TIPO GOBERNANCIA	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
2023	3	MIC3902027991	Auditor	3,102,767.10	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:2102791.27, modificado:2905884.84]	135 Arrendamiento de Equipo de Transporte-16992	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Otros Proyectos	Sin Identificar		Municipio de Zamora	6992	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Medida Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:8.0]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO EN EL PROYECTO SE UBICA EN LA C448 EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, (lat:19.983795)]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO EN EL PROYECTO SE UBICA EN LA C448 EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, (lat:19.983795)]	06-03-2023	31-12-2023	2,061,884.84	2,061,884.84	1,374,589.91	1,374,589.91	5,374,589.91	5,374,589.91	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:2021.2024/09/PR/IR-CA/2023-001, contratista:FRANCAJAMAS, S.A. DE C.V., convencion:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:2061884.84, importe_modificado:2061884.84]	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0]]	[meta2: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]]	[meta3: [unidad_medida:Vehiculos, avance:2020791/proyecto_INICIO, 2020791/proyecto_PROCESO, 2020791/proyecto_FIN, 2020791/proyecto_PROCESO, 2020791/proyecto_OJE]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MIC3902027970	Proyecto de inversión	512,500.00	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:512500.00, modificado:512500.00]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRILAS DE CONCRETO HORIZONTAL EN LA CALLE PEDRO ROCHA ESCOBAR AV. JUV. HERNANDEZ EN LA CALLE JOSÉ GUERRA ARREDIA DE LA COLOMIA 916, CALLE DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Transportes y utilidades	Sin Identificar	Municipio de Zamora	692001001	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:334.6, meta_modificada:134.6]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Federal, entre la Av. Luis Hernandez y Luis Garcia Amezcua, (lat: -102.28484, lon: 19.96077)]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Federal, entre la Av. Luis Hernandez y Luis Garcia Amezcua, (lat: -102.28484, lon: 19.96077)]	09-03-2023	30-04-2023	511,987.50	511,987.50	511,984.56	511,984.56	511,984.56	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:512500.00]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.6]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.6]]	[meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.6]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020228958	Proyecto de inversión	2,801,054.10	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:2801054.10, modificado:2801054.10]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA EN CALLE SAUCE, ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN EN LA RINCONADA - 102213	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin Identificar	Municipio de Zamora	102213	5	186	135	0	[meta1: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:1575.3, meta_modificada:1575.3]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O BRANCHERA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A RINCONADA EN LA INHCO, lon: -102.2897076, lat: 19.94648293]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O BRANCHERA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A RINCONADA EN LA INHCO, lon: -102.2897076, lat: 19.94648293)]	06-06-2023	31-12-2023	2,791,889.92	2,791,889.92	836,026.98	836,026.98	836,026.98	[monto:2.0000000000000002, importe_modificado:2791889.92]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.46]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.46]]	[meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.46]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020228552	Proyecto de inversión	2,958,914.23	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:2958914.23, modificado:2958914.23]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN LA CALLE FCO. J. MADRIZ DE AV. LOS SAUREDES AV. VIREBOS MENDOZA - 7486	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	7486	5	495	405	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.6, meta_modificada:300.6]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MADRIZ INTERIOR D COLONIA LA LUNETA, 5960 ZAMORA DE HUALGILLO ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE AV. LOS SAUREDES Y AVENIDA VIRREY DE MENDOZA, CALLE PRIO SUAREZ EN LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR CALLE MORELOS, lon: -102.2934412, lat: 19.9741996]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MADRIZ INTERIOR D COLONIA LA LUNETA, 5960 ZAMORA DE HUALGILLO ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE AV. LOS SAUREDES Y AVENIDA VIRREY DE MENDOZA, CALLE PRIO SUAREZ EN LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR CALLE MORELOS, lon: -102.2934412, lat: 19.9741996)]	22-05-2023	31-12-2023	2,956,820.14	2,956,820.14	1,864,410.77	1,864,410.77	1,864,410.77	[monto:2.0000000000000002, importe_modificado:2958914.23]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020223048	Proyecto de inversión	6,832,458.78	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:6832458.78, modificado:6832458.78]	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN LAS CALLES LEÓN Y LANASTOIA - 71344	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	71344	5	397	343	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:705.1, meta_modificada:705.1]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LEON INTERIOR D O COLONIA LOS SAUREDES DE CASTILLA, 5967 ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CASTILLA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE HACIA LA AV. JUAREZ EN LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.2951817, lat: 20.00892448]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LEON INTERIOR D O COLONIA LOS SAUREDES DE CASTILLA, 5967 ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CASTILLA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE HACIA LA AV. JUAREZ EN LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.2951817, lat: 20.00892448)]	22-05-2023	31-12-2023	6,135,458.78	6,135,458.78	5,011,536.21	5,011,536.21	5,011,536.21	[monto:2.0000000000000002, importe_modificado:6832458.78]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020220266	Proyecto de inversión	517,905.16	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:517905.08, modificado:517905.08]	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA EN CALLE SAUCE, ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN EN LA RINCONADA - 9709	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	9709	5	166	135	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:195.4, meta_modificada:195.4]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O COLONIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A RINCONADA EN LA INHCO, lon: -102.2897076, lat: 19.94648293]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O COLONIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A RINCONADA EN LA INHCO, lon: -102.2897076, lat: 19.94648293)]	06-06-2023	31-12-2023	517,905.08	517,905.08	153,371.15	153,371.15	153,371.15	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:517905.08]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020231245	Proyecto de inversión	1,681,310.20	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:1681310.70, modificado:1681310.70]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA, LOCALIDAD AHO DEL RAYON, CALLE A RAFAELON, CALLE CANALIZADO AHO DEL RAYON, EN AHO DE RAYON - 54122	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin Identificar	Municipio de Zamora	63222	5	10	25	0	[meta1: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:117.9, meta_modificada:117.9]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE AL PANTON INTERIOR D O COLONIA AHO DE RAYON, 5971 POTERO SANTIAGO EL CARRIZAL, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE AV. LOS SAUREDES Y CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. FCO. J. MADRID NITE HACIA LA AV. JUAREZ EN LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.30247213]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE AL PANTON INTERIOR D O COLONIA AHO DE RAYON, 5971 POTERO SANTIAGO EL CARRIZAL, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE AV. LOS SAUREDES Y CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. FCO. J. MADRID NITE HACIA LA AV. JUAREZ EN LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.30247213]	01-03-2023	31-12-2023	1,677,385.97	1,677,385.97	1,167,705.71	1,167,705.71	1,167,705.71	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:1681310.70]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020231054	Proyecto de inversión	1,022,868.78	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:1022868.78, modificado:1022868.78]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALZADA ZAMORA JACINA, DE CALLE HOOGAR A CALLE SHREY DE MENDOZA - 7044	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	7044	5	65	405	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:92.7, meta_modificada:92.7]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA ZAMORA JACINA INTERIOR D O COLONIA LA LUNETA, 5960 ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CASTILLA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE HACIA LA AV. JUAREZ EN LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.2951817, lat: 20.00892448]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA ZAMORA JACINA INTERIOR D O COLONIA LA LUNETA, 5960 ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CASTILLA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE HACIA LA AV. JUAREZ EN LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.2951817, lat: 20.00892448)]	22-05-2023	31-12-2023	1,020,933.91	1,020,933.91	745,343.10	745,343.10	745,343.10	[monto:2.0000000000000002, importe_modificado:1022868.78]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:83.5]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:83.5]]	[meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:83.5]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020228311	Proyecto de inversión	1,332,397.23	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:1332397.23, modificado:1332397.23]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA EN CALLE SAUCE, ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN EN LA RINCONADA - 9786	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	9786	5	166	135	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:241.6, meta_modificada:241.6]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O BRANCHERA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A RINCONADA EN LA INHCO, lon: -102.2886613, lat: 20.04952020]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O BRANCHERA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE CALVE Y CALLE TULIAPAN, CALLE JACARANDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A RINCONADA EN LA INHCO, lon: -102.2886613, lat: 20.04952020)]	06-06-2023	31-12-2023	1,326,546.00	1,326,546.00	397,863.80	397,863.80	397,863.80	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:1326546.00]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020234568	Proyecto de inversión	2,586,618.20	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:2586618.20, modificado:2586618.20]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALZADA ZAMORA DE CALLE LA PEDIDA A CALLE PUREPOTE - 13731	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin Identificar	Municipio de Zamora	13731	5	10	40	0	[meta1: [unidad_medida:Medios Cuadrados, meta:679.55, meta_modificada:679.55]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Federal de Hualgillo, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE PUREPOTE Y AVENIDA MARTINEZ DE VAQUERETE, CALLE PRIO SUAREZ DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.30247213, lat: 19.98189648]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Federal de Hualgillo, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE PUREPOTE Y AVENIDA MARTINEZ DE VAQUERETE, CALLE PRIO SUAREZ DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.30247213, lat: 19.98189648)]	04-07-2023	31-12-2023	2,586,618.81	2,583,879.60	1,938,310.21	1,938,310.21	1,938,310.21	[monto:2.0000000000000002, importe_modificado:2586618.20]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020238058	Proyecto de inversión	1,280,834.70	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:1280834.70, modificado:1280834.70]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN CALLE VERBUZOS SAN DE CALLE LA PEDIDA A CALLE LEONARDO CASTELLANO - 15096	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	15096	5	17	46	0	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:235.25, meta_modificada:235.25]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O COLONIA ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE LA PEDIDA Y CALLE LEONARDO CASTELLANO, (lat: -102.2898922, lon: 19.94648293)]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR D O COLONIA ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE LA PEDIDA Y CALLE LEONARDO CASTELLANO, (lat: -102.2898922, lon: 19.94648293)]	21-07-2023	31-12-2023	1,278,789.50	1,276,789.50	1,278,789.50	1,276,789.50	1,276,789.50	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:1280834.70]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:235.25]]	[meta2: [unidad_medida:Metros, avance:235.25]]	[meta3: [unidad_medida:Metros, avance:235.25]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020227204	Proyecto de inversión	148,280.71	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:148280.71, modificado:148280.71]	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE SANABARRA DE AV. SANTIAGO DE LA GRANADA, COLOMIA VALENCIA I SECCION - 104662	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zamora	104662	5	47	38	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE NAVARRA INTERIOR D O COLONIA VALENCIA I SECCION, 5960 ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE SANABARRA DE AV. SANTIAGO DE LA GRANADA, CALLE VALERIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.2927466, lat: 20.00909991]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE NAVARRA INTERIOR D O COLONIA VALENCIA I SECCION, 5960 ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE SANABARRA DE AV. SANTIAGO DE LA GRANADA, CALLE VALERIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRID NITE, CON RUMBO A LA ZONA DEL MANANTIAL, lon: -102.2927466, lat: 20.00909991)]	06-06-2023	31-12-2023	148,280.71	148,280.71	0.00	0.00	0.00	[monto:1.0000000000000001, importe_modificado:148280.71]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0]]	[meta3: [unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	MIC39020245416	Proyecto de inversión	3,710,742.61	[FFI: ciclo_recurso2023_ramo33_modalidad1], [Frog: gresk: tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [monto:3710742.61, modificado:3710742.61]	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, ELEVADOR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAMORA - 18626	16	Michacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Zamora	18626	5	10	50	0	[meta1: [unidad_medida:Pasajeros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 076 INTERIOR D O COLONIA ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HUALGILLO, (lat: -102.2893566, lon: 19.9856413)]	[geot2: [ow_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 076 INTERIOR D O COLONIA ZAMORA DE HUALGILLO, ZAMORA MICHOACÁN DE ESCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HUALGILLO, (lat: -102.2893566, lon: 19.9856413)]	08-05-2023	31-12-2023	3,710,744.08	3,705,278.03	2,172,213.84	2,172,213										

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contenido: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa valde avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Tercer Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
				MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2023	3	MIC30302246126	Proyecto de inversión	809,000.00	FFI: Gasto y servicio 2023, ramo 33, modalidad 1, FFI: Gasto a los recursos FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 809000.00, modificada: 809000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE NAHARRA, DE AV. SANTIAGO A CALLE GRANADA, COL. VALENCIA PRIMERA SECCION - 46837	26	Michoacán de Ocampo	208	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	no identificar	Municipio de Zamora	46837	5	09	25	0	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 324.95, meta_modificada: 324.95]	1	[meta1: [loc_municipio:208, localidad:1, situacion:CALLE NAHARRA INTERIOR 315 COLONIA VALENCIA LA SECCION, 58510 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA EMPODORNACION DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE DE GRANADA, CALLE SANTIAGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JARDINES DE LIN ROMANGO A L, lote: 24027608, sit: 05-0047237]	08-05-2023	31-12-2023	809,000.00	809,000.00	809,000.00	809,000.00	809,000.00	[meta1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MCM/2023-2024/OP/FFI/AD/2023-003, contralista:CARLOS JOS AGUILAR ENRIQUETE, concepto:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:809000.00, importe_modificado:809000.00]	[meta1: [2048126/proyecto_INICIO, 2048126/proyecto_FIN, 2048126/proyecto_PROCESO]	[meta1: [2048126/proyecto_INICIO, 2048126/proyecto_FIN, 2048126/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	