

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	4	MIC240102342573	Acción	1,467,742.14	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467742.14, modificado:1467742.14]	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 2402	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zamora	2402	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INTERIOR O D PROYECTO DE UBICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.282957, lat:19.983579]]	01-03-2024	31-12-2024	1,467,742.14	1,467,742.14	1,467,742.14	1,467,742.14	1,467,742.14	[t1]: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:M2M/2024-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-001, contratista:MAYDEF, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M. E.N.R., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1467742.14, importe_modificado:1467742.14]	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]]	[2342573/proyecto_INICIO, 2342573/proyecto_PROCESO, 2342573/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	MIC240302412456	Proyecto de inversión	736,816.46	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736816.46, modificado:736816.46]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PASEO DE LOS LAURELES, DE AV. MADERO SUR A CALLE CALCUTA, COLONIA LA LUNETTA - 185588	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	185588	M	674	551	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR O COLONIA LA LUNETTA, 59649 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO SUR Y CALLE CALCUTA, CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS DE LA PLAZA DEL LA CIUDAD TOMAR AV. MORELOS S, lon:-102.29242985, lat:19.97945132]]	06-05-2024	31-12-2024	736,816.46	736,816.46	736,816.46	736,816.46	736,816.46	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/AD/2024-013, contratista:GRUPO H&I INTERNACIONAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:736816.46, importe_modificado:736816.46]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:24.0]]	[2412456/proyecto_FIN, 2412456/proyecto_PROCESO, 2412456/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402490929	Proyecto de inversión	5,782,749.69	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5782749.69, modificado:5782749.69]	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. CINCO DE MAYO, DE AV. JUÁREZ AV. VIRREY DE MENDOZA COLONIA CENTRO - 445398	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	445398	S	963	787	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21516.0, meta_modificada:21516.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA S DE MAYO INTERIOR O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO, CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA VIRREY DE MENDOZA, CALLE ULLURPAN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD TOMAR CALLE, lon:-102.282302, lat:19.98375108]]	23-09-2024	31-12-2024	5,782,749.58	5,782,749.58	5,782,749.58	5,782,749.58	5,782,749.58	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2024-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-002, contratista:URBATEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:5782749.58, importe_modificado:5782749.58]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21516.0]]	[2490929/proyecto_FIN, 2490929/proyecto_PROCESO, 2490929/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402494701	Proyecto de inversión	3,955,325.63	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955325.63, modificado:3955325.63]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE AV. JUÁREZ A CALLE JOSÉ MARTÍ, COLONIA LA LIBERTAD - 418609	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	418609	S	92	75	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.3, meta_modificada:1064.3]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR INTERIOR O COLONIA LA LIBERTAD, 59625 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y AVENIDA JUAREZ, CALLE JOSÉ RIZAL Y ALONZO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO, lon:-102.3218531, lat:20.00728192]]	09-10-2024	31-12-2024	3,955,325.63	3,955,325.63	3,955,325.63	3,955,325.63	3,955,325.63	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2024-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-004, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:3955325.63, importe_modificado:3955325.63]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.3]]	[2494701/proyecto_INICIO, 2494701/proyecto_FIN, 2494701/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402494746	Proyecto de inversión	16,720,458.66	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16720458.66, modificado:16720458.66]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE DR. VERDIZCO DE LEONARDO CASTELLANOS A AV. JUÁREZ COLONIA CENTRO, PRIMERA ETAPA - 418695	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	418695	S	347	283	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.0, meta_modificada:3139.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE DR. VERDIZCO INTERIOR O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONARDO CASTELLANOS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE FANOR SUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAMORA TOMAR CAL, lon:-102.28996729, lat:19.98595781]]	26-08-2024	31-12-2024	16,720,458.66	16,720,458.66	16,720,458.66	16,720,458.66	16,720,458.66	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2024-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-001, contratista:COBERTA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:16720458.66, importe_modificado:16720458.66]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3139.0]]	[2494746/proyecto_INICIO, 2494746/proyecto_FIN, 2494746/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs2: [observación:Registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs3: [observación:Registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs4: [observación:Registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16]]]
2024	4	MIC240402496288	Proyecto de inversión	880,525.81	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880525.81, modificado:880525.81]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE LAS DELICIAS CAMINO AL CUARTEL - 420885	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	420885	S	289	236	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR O COLONIA RESIDENCIAL ACANITO II ETAPA, 59640 DELICIAS NÚMERO MIL, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE OLIVERA Y, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR CALLE AMADO NERVO OTE CON RUMBO A AV. MADERO EN, lon:-102.26744437, lat:19.98370148]]	01-08-2024	31-12-2024	880,525.81	880,525.81	880,525.81	880,525.81	880,525.81	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-014, contratista:GRUPO H&I INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:880525.81, importe_modificado:880525.81]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:23.0]]	[2496288/proyecto_INICIO, 2496288/proyecto_FIN, 2496288/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFI, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:BT, fecha:2025-01-14]]]
2024	4	MIC240402496563	Proyecto de inversión	3,546,514.76	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3546514.76, modificado:3546514.76]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ARIO DE RAYÓN, CALLE SERAPO RENDÓN DE CALLE SIXTO VERDIZCO A CALLE ADRIQUE SERDÁN COL. CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARIO DE RAYÓN PRIMERA ETAPA - 421584	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	421584	S	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.3, meta_modificada:1292.3]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SERAPO RENDÓN INTERIOR O RANCHEERIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADRIQUE SERDÁN Y CALLE SIXTO VERDIZCO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO DE LA PLAZA DE LA CIUD, lon:-102.34750328, lat:20.02542813]]	06-05-2024	31-12-2024	3,546,514.76	3,546,514.76	3,546,514.76	3,546,514.76	3,546,514.76	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-007, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO SUSTENTABLES DE MICHOCACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:3546514.76, importe_modificado:3546514.76]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.3]]	[2496563/proyecto_INICIO, 2496563/proyecto_FIN, 2496563/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302411796	Proyecto de inversión	363,280.50	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363280.5, modificado:363280.5]	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. SANTIAGO DE CALLE RUBEN C. NAVARRO A CALLE LABASTIDA - 181883	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	181883	S	248	202	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO INTERIOR O COLONIA LA FLORESTA, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBEN C NAVARRO Y CALLE LABASTIDA, CALLE DE LEON DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO AL MONUM, lon:-102.28827202, lat:20.00898343]]	06-05-2024	31-12-2024	363,280.50	363,280.50	363,280.50	363,280.50	363,280.50	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149951, contratista: CONVOCANTE MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:363280.5, importe_modificado:363280.5]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:50.0]]	[2411796/proyecto_INICIO, 2411796/proyecto_FIN, 2411796/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402479658	Proyecto de inversión	6,561,284.06	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6561284.06, modificado:6561284.06]	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LA RINCONADA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CAMINO AL QUIMBO LABASTIDA, SEGUNDA PARTE - 423398	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zamora	423398	S	1980	1620	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO AL DREIN LA RINCONADA INTERIOR O COLONIA PRADOS DE VALENCIA, 59617 TERMINAL PUJA CALLE), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARCELONA Y AVENIDA SANTIAGO, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON, lon:-102.29657952, lat:20.00899411]]	06-05-2024	31-12-2024	6,561,284.06	6,561,284.06	6,561,284.06	6,561,284.06	6,561,284.06	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-008, contratista:INICUJE MENDOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:6561284.06, importe_modificado:6561284.06]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2479658/proyecto_INICIO, 2479658/proyecto_FIN, 2479658/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240102347982	Proyecto de inversión	967,500.00	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:15], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967500.0, modificado:966532.5]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. CTO. GALEANA ENTRE LA AV. LUIS HERNÁNDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE. DE LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MICHOCACÁN	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zamora	2316074017402	N	0	0	204860	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2186.32, meta_modificada:2186.32]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AV. CTO. GALEANA ENTRE LAS AV. LUIS HERNANDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE., lon:-102.291392, lat:19.987063], geo2: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AV. CTO. GALEANA ENTRE LAS AV. LUIS HERNANDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE, lon:-102.290452, lat:19.989239]]	01-03-2024	31-07-2024	966,532.50	966,532.50	966,532.50	966,532.50	966,532.50	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145875, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:966532.5, importe_modificado:966532.5]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2186.32]]	[2347982/proyecto_INICIO, 2347982/proyecto_PROCESO, 2347982/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Verificar información financiera de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs2: [observación:Verificar información financiera de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs3: [observación:Verificar información financiera de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs4: [observación:Verificar información financiera de acuerdo a lo reportado en el ejercicio del gasto, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16]]]
2024	4	MIC240402470154	Proyecto de inversión	989,362.83	[F1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989362.83, modificado:989362.83]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS DE AV. MADERO SUR A CALLE HOLLANDA COLONIA LA LUNETTA - 399941	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	399941	S	674	551	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS INTERIOR O COLONIA LA LUNETTA, 59880 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO SUR Y CALLE HOLLANDA, AVENIDA VIRREY DE MENDOZA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR CALLE MORELOS SUR, lon:-102.293319, lat:19.9783226]]	06-08-2024	31-12-2024	989,362.83	989,362.83	989,362.83	989,362.83	989,362.83	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-010, contratista:CONSTRUCAMPOS Y OBRAS LIZBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1001326.99, importe_modificado:1001326.99]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:34.0]]	[2470154/proyecto_INICIO, 2470154/proyecto_FIN, 2470154/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	4	MIC24040247959	Proyecto de inversión	2,807,210.45	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807210.45, modificado:2807210.45]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	422809	5	289	236	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3291.6, meta_modificada:3291.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR O O COLONIA PALO ALTO INDEFINITE, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. MADRERO NTE Y CALLE CAMINO AL JERICÓ, CALLE JAZMIN DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO CON, lon:-102.27999277, lat:20.00733556]]	01-04-2024	31-12-2024	2,807,210.45	2,807,210.45	2,807,210.45	2,807,210.45	2,807,210.45	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-003, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO SUSTENTABLES DE MICHOCACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:2807210.45, importe_modificado:2807210.45]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3291.6]]	[2479459/proyecto_INICIO, 2479459/proyecto_FIN, 2479459/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:Se ajustaron las metas del proyecto reduciendo las m² de asfalto a 3,165.92 para priorizar áreas críticas con baches que afectan el acabado y garantías de la obra. Se enfocará en renovar pozos de visita y realizar bacheo preventivo en zonas deterioradas. Estas acciones, no previstas en el presupuesto inicial, son esenciales para la seguridad vial y la integridad del pavimento, abordando problemas en la carpeta y garantizando un mejor acabado...]]	Sin observaciones
2024	4	MIC24040247970	Proyecto de inversión	1,400,000.00	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.00, modificado:1400000.00]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	423712	5	1113	912	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:183, direccion:CALLE PASO DE LOS OLIVOS INTERIOR O O COLONIA MONTE OLIVO, 59667 MONTE OLIVO (FRACCIONAMIENTO), ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE TOLEDO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADRERO N, lon:-102.24778454, lat:19.98272942]]	28-11-2024	31-12-2024	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FH/IR-ICM3/2024-007, contratista: GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1400000.00, importe_modificado:1400000.00]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2479770/proyecto_PROCESO, 2479770/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402480362	Acción	200,000.00	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.00, modificado:200000.00]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 3501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 425473	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zamora	425473	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:183, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAJECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579]]	05-06-2024	31-12-2024	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:200000.00, importe_modificado:200000.00]	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, avance:1.0]]	[2480362/proyecto_FIN, 2480362/proyecto_INICIO, 2480362/proyecto_PROCESO, 2480362/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402414475	Proyecto de inversión	304,544.43	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304544.43, modificado:304544.43]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLES AVILES, ALMERIA Y ASTORGA, COLONIA VALENCIA SEGUNDA SECCION - 199181	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	199181	5	192	127	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE AVILES INTERIOR O O COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE BILBAO Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE CARTAGENA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO NTE CON RUMBO A AV FERROCA, lon:-102.29374903, lat:20.0061007]]	15-07-2024	31-12-2024	304,544.43	304,544.43	304,544.43	304,544.43	304,544.43	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-011, contratista: CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:304544.43, importe_modificado:304544.43]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]]	[2414475/proyecto_INICIO, 2414475/proyecto_FIN, 2414475/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402470044	Proyecto de inversión	822,440.21	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822440.21, modificado:822440.21]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, ENTRE CALLE VALLE DE BELEN Y CALLE VALLE DE JERUSALÉN, COLONIA VILLAS DEL JERICÓ - 399538	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	399538	5	408	334	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:88.58]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE BELEN INTERIOR O O COLONIA VILLAS DE BELEN, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y CALLE VALLE DE TERACERA LA FRANA, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO NTE CON RUMBO A AV FERROCA, lon:-102.2793544, lat:20.00846289]]	17-04-2024	31-12-2024	822,440.21	822,440.21	822,440.21	822,440.21	822,440.21	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-005, contratista: CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:822440.21, importe_modificado:822440.21]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.58]]	[2417044/proyecto_INICIO, 2417044/proyecto_FIN, 2417044/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402470385	Proyecto de inversión	5,831,020.84	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5831020.84, modificado:5831020.84]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, DE AV. JUÁREZ AL COLECTOR LOS POZOS, COLONIA FRANCO RODRIGUEZ - 400530	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zamora	400530	5	495	405	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:925.1, meta_modificada:925.1]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR O O COLONIA FRANCO RODRIGUEZ, 59624 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE MEDA, AVENIDA COLUMPIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO NTE CON RUMBO A AV. JUÁR, lon:-102.30864019, lat:19.99973122]]	01-04-2024	31-12-2024	5,831,020.84	5,831,020.84	5,831,020.84	5,831,020.84	5,831,020.84	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-001, contratista: GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:5831020.84, importe_modificado:5831020.84]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:925.1]]	[2470385/proyecto_INICIO, 2470385/proyecto_FIN, 2470385/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:Las metas de metros lineales se redujeron debido a que el terreno donde se realizó la obra no permitió instalar la totalidad de la tubería. Además, se incrementaron las horas de trabajo por el rebombío, ya que las lluvias impusieron durante el temporal afectaron las condiciones del proyecto, trimestre 4.0, usuario:caualtemec boniflag, fecha:2025-01-14]]	Sin observaciones
2024	4	MIC240402481956	Proyecto de inversión	91,061.08	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91061.08, modificado:91061.08]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE ATENEA, CALLE MEDA, Y AV. OLIMPIA, COLONIA ACANTO I - 428299	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	428299	5	495	405	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ATENEA INTERIOR O O COLONIA ACANTO, 59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA CORINTO Y CALLE MEDA, AVENIDA COLUMPIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO NTE CON RUMBO A AV. JUÁREZ EN AV. JUÁR, lon:-102.26238254, lat:19.99048609]]	29-11-2024	31-12-2024	91,061.08	91,061.08	91,061.08	91,061.08	91,061.08	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FH/IR-ICM3/2024-006, contratista: GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:91061.08, importe_modificado:91061.08]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	[2481956/proyecto_INICIO, 2481956/proyecto_FIN, 2481956/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402411702	Proyecto de inversión	1,645,880.01	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645880.01, modificado:1645880.01]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLES JUAREZ DE TUBOS A AV. DEL BOSQUE - 181042	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	181042	5	3713	3037	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR O O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA Y AVENIDA DEL BOSQUE, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO NTE CON RUMBO, lon:-102.28425014, lat:19.98845777]]	05-07-2024	31-12-2024	1,645,880.01	1,645,880.01	1,645,880.01	1,645,880.01	1,645,880.01	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1645880.01, importe_modificado:1645880.01]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:232.0]]	[2411702/proyecto_INICIO, 2411702/proyecto_FIN, 2411702/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402494395	Proyecto de inversión	2,349,067.12	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349067.12, modificado:2349067.12]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLES JALISCO, TAMALUPAS, Y NAVARIT, COLONIA LA PRADERA - 194696	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	415989	5	619	506	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL 4800 INTERIOR O O COLONIA LAS FUENTES, 59699 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DEL VIVERO, CALLE NIÑOS HEROS SUR DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO SUR CON RUM, lon:-102.28095008, lat:19.97443288]]	11-04-2024	31-12-2024	2,349,067.12	2,349,067.12	2,349,067.12	2,349,067.12	2,349,067.12	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-002, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:2349067.12, importe_modificado:2349067.12]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:60.0]]	[2494395/proyecto_FIN, 2494395/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402414038	Proyecto de inversión	305,941.95	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305941.95, modificado:305941.95]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLES JALISCO, TAMALUPAS, Y NAVARIT, COLONIA LA PRADERA - 194696	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	194696	5	97	78	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR O O COLONIA PRADERA INFONAVIT, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA VALLADOLID Y CALLE QUERETARO, AVENIDA SANTAGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRERO NTE CON RUMBO AL PAN, lon:-102.28936401, lat:20.00834579]]	15-07-2024	31-12-2024	305,941.95	305,941.95	305,941.95	305,941.95	305,941.95	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-012, contratista: CONSTRUCCAMINOS Y OBRAS LIZBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:305941.95, importe_modificado:305941.95]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:16.0]]	[2414038/proyecto_INICIO, 2414038/proyecto_FIN, 2414038/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402486788	Proyecto de inversión	7,446,770.99	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7446770.99, modificado:7446770.99]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. JUÁREZ DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE VASCO DE QUIROGA, COLONIA CENTRO, SEGUNDA ETAPA - 438266	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	438266	5	3685	3015	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.4, meta_modificada:2180.4]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR O O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE DEL VERDUGO Y CALLE RAMON ASENCIO, CALLE CRISTOBAL COLON DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADRERO NTE, lon:-102.28540409, lat:19.98888779]]	01-05-2024	31-12-2024	7,446,770.99	7,446,770.99	7,446,770.99	7,446,770.99	7,446,770.99	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-004, contratista: AMIRIO LÁZARQUE OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:7446770.99, importe_modificado:7446770.99]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.4]]	[2486788/proyecto_INICIO, 2486788/proyecto_FIN, 2486788/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:la meta cambio a 1,005.23m2 ya que El proyecto inicial y el catálogo de conceptos fueron modificados por adecuaciones en alumbrado público, sustitución de registros, postes, pódicos y cableado debido a su deterioro. Se ajustaron las dimensiones de la ciclovía por el ancho de la avenida para mejorar el flujo vehicular, nivelándola con los carriles. Además, se añadieron jardineras de solera para palmeras y se modificaron rampas de concreto para secciones con...]]	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	4	MIC240402494769	Proyecto de inversión	1,482,916.22	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482916.22, modificado:1482916.22]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ESTANCIA DE AMEZCUA, EN CALLE PRIVADA SAN ISIDRO, DE CALLE SAN ISIDRO A CANCHA DE FUTBOL - 416950	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	416950	5	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.33, meta_modificada:858.33]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:9, direccion: CALLE PRIVADA SAN ISIDRO INTERIOR O RANCHERIA LA ESTANCIA DE AMEZCUA, 59704 LA ESTANCIA DE AMEZCUA, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LA ESCONDIDA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MA, lon:-102.2456906, lat:20.00751129]]	04-10-2024	31-12-2024	1,482,916.22	1,482,916.22	1,482,916.22	1,482,916.22	1,482,916.22	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2024-003, contratista:GRUPO H&I INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1482916.22, importe_modificado:1482916.22]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.33]]	[2494769/proyecto_INICIO, 2494769/proyecto_FIN, 2494769/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402412246	Proyecto de inversión	1,051,547.09	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051547.09, modificado:1051547.09]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA VENITE DE NOVIEMBRE, EN AV. RODOLFO PANAGUIA DE AV. VENITE DE NOVIEMBRE A CIRCUITO DEL PARQUE - 184159	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	184159	5	963	787	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA RODOLFO PANAGUIA INTERIOR O COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 59660 ALFREDO GONZALEZ TRUJILLO (RANCHO), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PARQUE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO, lon:-102.2668277, lat:19.99599916]]	06-05-2024	31-12-2024	1,051,547.09	1,051,547.09	1,051,547.09	1,051,547.09	1,051,547.09	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1051547.09, importe_modificado:1051547.09]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0]]	[2412246/proyecto_INICIO, 2412246/proyecto_FIN, 2412246/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:las metas reales son las piezas de luminarias que se instalaron que fueron 26 pza, también se cumplió con los m de línea de cable, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-13]]	Sin observaciones
2024	4	MIC240402470130	Proyecto de inversión	1,366,470.40	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366470.4, modificado:1366470.4]]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, ENTRE CALLE ATENA, CALLE MEDA Y AV. OLIMPIA, COLONIA ACANTO I - 399867	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Zamora	399867	5	684	558	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion: CALLE MEDA INTERIOR O COLONIA ACANTO I, 59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATENA Y CALLE OLIMPIA, AVENIDA CIRIOTO DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUAREZ EN AV. JUAREZ DO, lon:-102.26226124, lat:19.99797393]]	16-05-2024	31-12-2024	1,366,470.40	1,366,470.40	1,366,470.40	1,366,470.40	1,366,470.40	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-006, contratista: GUADALUPE LIEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1366470.4, importe_modificado:1366470.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0]]	[2470130/proyecto_INICIO, 2470130/proyecto_PROCESO, 2470130/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402480378	Proyecto de inversión	565,803.37	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565803.37, modificado:565803.37]]	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA EDUCACIÓN INICIAL U HOMOLOGO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN PREP LA PRADERA NIÑOS - 423500	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zamora	423500	5	372	303	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion: CALLE NAYARIT INTERIOR O O COLONIA PRADERA INFONAVTI, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAUJAPAS Y CALLE CHIAPAS, CALLE SAUSCO DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO A LA RINCO, lon:-102.28948304, lat:20.00832815]]	28-11-2024	31-12-2024	565,803.37	565,803.37	565,803.37	565,803.37	565,803.37	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2024-007/OP/FH/IR-ICM3/2024-005, contratista: GUADALUPE LIEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:565803.37, importe_modificado:565803.37]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0]]	[2480378/proyecto_INICIO, 2480378/proyecto_FIN, 2480378/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:registrar avances financieros, fecha:2025-01-16], obs2: [observación:registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs3: [observación:registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16], obs4: [observación:registrar avances financieros, trimestre:4.0, usuario:madmolinae, fecha:2025-01-16]]]
2024	4	MIC240402492317	Proyecto de inversión	253,597.94	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253597.94, modificado:253597.94]]	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE PANELES SOLARES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA CENTRO - 447957	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Zamora	447957	5	935	765	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR O O COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CONREGORDA EL EQUIPAMIENTO SEA EN EL EDIFICIO DE L, lon:-102.28603243, lat:19.98373819]]	30-11-2024	21-12-2024	257,439.77	257,439.77	257,439.77	257,439.77	257,439.77	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:257439.77, importe_modificado:257439.77]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]]	[2492317/proyecto_INICIO, 2492317/proyecto_FIN, 2492317/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402496615	Proyecto de inversión	2,960,011.15	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2960011.15, modificado:2960011.15]]	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, EN AV. UNIVERSIDAD DE CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD A CALLE PAPAYAS - 421748	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zamora	421748	5	145	100	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:16, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR O RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LAS MARAVILLAS, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 37 Y CALLE PAPAYAS, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO HACIA LA R, lon:-102.2817499, lat:20.04176016]]	25-04-2024	31-12-2024	2,960,011.15	2,960,011.15	2,960,011.15	2,960,011.15	2,960,011.15	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/2021-2024/OP/FH/IR-ICM3/2024-009, contratista: EL ROBLE SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:2960011.15, importe_modificado:2960011.15]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0]]	[2496615/proyecto_INICIO, 2496615/proyecto_FIN, 2496615/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFI, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:RFI, fecha:2025-01-14]]	Sin observaciones