

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.		Destino del Gasto Entidades Federativas.														Periodo: Informe Definitivo 2021	
2. Contexto: Contiene la información en el módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.		Contiene la información en el módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.															
3. Metodología:																	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES									
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2021	5	MIC210402038715	Proyecto de inversión	845,963.69	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845963.69, modificado:845963.69]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	297093	5	427	350	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DE AMERICA INTERIOR O COLONIA NETZAHUALCOYOTL, 5962 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUARTETERO, CALLE JEJUS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ HACIA EL, lon:-102.32258115, lat:20.03336233]	05-04-2021	31-12-2021	845,963.69	845,963.69	845,963.69	845,963.69	845,963.69	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-003, contratista:CONSTRUCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:845963.69, importe_modificado:845963.69]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0]	[208715/proyecto_PROCESO, 208715/proyecto_FIN, 208715/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[job1: [observacion:Corrige el modificado, trimestre:5, usuario:madmolinas, fecha:2022-07-05]]
2021	5	MIC210402039775	Proyecto de inversión	4,486,888.54	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486888.54, modificado:4486888.54]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	301693	5	2227	1822	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10624.0, meta_modificada:10624.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBRIGON INTERIOR O COLONIA EL CARMEN, 5962 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANATE Y CALLE JESUS CARRANZA CALLE MICHOCAN SON 18 AREAS VERDES LAS QUE SE REHABILITARAN 1 COL. EL, lon:-102.28778785, lat:19.59454448]	05-04-2021	31-12-2021	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	4,486,888.54	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-007, contratista:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:4486888.54, importe_modificado:4486888.54]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10624.0]	[2039775/proyecto_INICIO, 2039775/proyecto_PROCESO, 2039775/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402039923	Proyecto de inversión	1,067,896.30	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067896.3, modificado:1067896.3]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	299951	5	532	435	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CONREGCION INTERIOR O COLONIA LA LIMA, 59699 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE POTE, ALBERTO VALEZ MENDOZA Y AVENIDA DEL BOSQUE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL ESTE O, lon:-102.27509273, lat:19.57868445]	05-04-2021	31-12-2021	1,067,896.30	1,067,896.30	1,067,896.30	1,067,896.30	1,067,896.30	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-006, contratista:CONSTRUCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:920600.27, importe_modificado:920600.27]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0]	[2039323/proyecto_FIN, 2039323/proyecto_PROCESO, 2039323/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402042462	Proyecto de inversión	461,833.12	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461833.12, modificado:461833.12]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	312499	5	228	186	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE INTERIOR O COLONIA SAN RAMON, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BILBAO Y CALLE LA BASTIDA, CALLE SAN JUAN BOSCO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO HACIA, lon:-102.29547355, lat:20.004883]	05-04-2021	31-12-2021	461,833.12	461,833.12	461,833.12	461,833.12	461,833.12	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/AD/2021-026, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:461833.12, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0]	[2042462/proyecto_FIN, 2042462/proyecto_INICIO, 2042462/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402047796	Proyecto de inversión	538,510.38	[f1]: [ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21776.9, modificado:0.0], [f2]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516734.48, modificado:538510.38]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	331664	5	1178	1141	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR O COLONIA CARDENAS BATEL 180, DE MAYO, 5962 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS ROSAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. BENTO JUE, lon:-102.24181094, lat:19.98168082]	05-04-2021	31-12-2021	538,510.38	538,510.38	538,510.38	538,510.38	538,510.38	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/AD/2021-016, contratista:RAMIRO VELAQUAZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:538510.38, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0]	[2047796/proyecto_INICIO, 2047796/proyecto_FIN, 2047796/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[job1: [observacion:Corrige el monto modificado, trimestre:5, usuario:madmolinas, fecha:2022-07-05]]
2021	5	MIC210402038249	Proyecto de inversión	3,156,363.22	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156363.22, modificado:3156363.22]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	295336	5	1569	1284	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2387.33, meta_modificada:2387.33]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO CENTRAL CAMOHERA - CHAPARRICO KILOMETRO 0 KILOMETRO 100 + INTERIOR O RANCHERIA CHAPARRICO, 59697 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE RETORNO NUEVO MERICADO HIDALGO Y CAMINO, lon:-102.26949394, lat:19.9704377]	05-04-2021	31-12-2021	3,156,363.22	3,156,363.22	3,156,363.22	3,156,363.22	3,156,363.22	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-005, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:3156363.22, importe_modificado:3156363.22]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2387.33]	[2038249/proyecto_PROCESO, 2038249/proyecto_FIN, 2038249/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402042009	Proyecto de inversión	2,891,594.22	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891594.22, modificado:2891594.22]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	310961	5	1431	1170	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR O COLONIA LAS DELICIAS, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y DEL MONUMENTO A BENTO JUAREZ TOMAR AV. 20 DE NOVIEMBRE CON RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA E, lon:-102.26083701, lat:19.98105398]	05-04-2021	31-12-2021	2,891,594.22	2,891,594.22	2,891,594.22	2,891,594.22	2,891,594.22	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-011, contratista:CONSTRUCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:2891594.23, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1527.0]	[2042009/proyecto_PROCESO, 2042009/proyecto_INICIO, 2042009/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402038627	Proyecto de inversión	4,479,854.36	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479854.36, modificado:4479854.36]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	296705	5	2227	1823	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. JUAREZ PTE INTERIOR O COLONIA BENTO JUAREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE ZAMORA Y CALLE LAZARO CARDENAS, TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO HACIA LA COLONIA SALINAS DE GORT, lon:-102.31135518, lat:20.00176999]	05-04-2021	31-12-2021	4,479,854.36	4,479,854.36	4,479,854.36	4,479,854.36	4,479,854.36	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-001, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:4479854.36, importe_modificado:4479854.36]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0]	[2038627/proyecto_INICIO, 2038627/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402039976	Proyecto de inversión	3,979,877.54	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979877.54, modificado:3979877.54]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	302004	5	1980	1620	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LA BASTIDA INTERIOR O COLONIA EL PORVENIR, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL PONIENT, lon:-102.29774553, lat:19.99680132]	05-04-2021	31-12-2021	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	3,979,877.54	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-008, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:3430928.91, importe_modificado:3430928.91]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0]	[2039976/proyecto_FIN, 2039976/proyecto_PROCESO, 2039976/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402041157	Proyecto de inversión	976,736.72	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976736.72, modificado:976736.72]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	308164	5	482	395	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CRECERO DE SAN JUAN INTERIOR O COLONIA REAL DEL VALLE, 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL DEL VALLE Y CALLE ESPERANZA SERVIN, AVENIDA JUAREZ OTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUA, lon:-102.27271974, lat:19.97964729]	05-04-2021	31-12-2021	976,736.72	976,736.72	976,736.72	976,736.72	976,736.72	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-012, contratista:RAMIRO VELAQUAZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:976736.72, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0]	[2041157/proyecto_INICIO, 2041157/proyecto_PROCESO, 2041157/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402038790	Proyecto de inversión	3,987,695.58	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987695.58, modificado:3987695.58]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	297378	5	1980	1620	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:3543.35]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE PASEO RIVERA DEL DUERO INTERIOR O RANCHERIA ARIO DE RAYON, 59711 ARIO DE RAYON SANTA MONICA, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DANIEL COSIO Y CALLE LAZARO CARDENAS TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL ORIENTE, lon:-102.34468655, lat:20.01270365]	05-04-2021	31-12-2021	3,987,695.58	3,987,695.58	3,987,695.58	3,987,695.58	3,987,695.58	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-004, contratista:RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:3987695.57, importe_modificado:3987695.57]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3543.35]	[2038790/proyecto_INICIO, 2038790/proyecto_PROCESO, 2038790/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[job1: [observacion:Corrige el modificado, trimestre:5, usuario:madmolinas, fecha:2022-07-05]]
2021	5	MIC210402039257	Proyecto de inversión	4,495,502.28	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495502.28, modificado:4495502.28]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	299584	5	2227	1822	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.0, meta_modificada:2417.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE INTERIOR O COLONIA SAN RAMON, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BASTIDA Y TERRELA DE ALTA MAMBA, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL PONIENT, lon:-102.29818794, lat:20.00456177]	05-04-2021	31-12-2021	4,495,502.28	4,495,502.28	4,495,502.28	4,495,502.28	4,495,502.28	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-009, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:4495502.28, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2417.0]	[2039257/proyecto_INICIO, 2039257/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402041958	Proyecto de inversión	1,626,248.96	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626248.96, modificado:1626248.96]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	310782	5	804	658	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:946.0, meta_modificada:946.0]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRIUNFANO INTERIOR O COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 59655 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS HERNANDEZ BARRERA Y CALLE PLATINO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DEL CENTRO DE LA CIUDAD T, lon:-102.30420577, lat:19.94866661]	05-04-2021	31-12-2021	1,626,248.96	1,626,248.96	1,626,248.96	1,626,248.96	1,626,248.96	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-014, contratista:CONSTRUCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:1626248.96, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:946.0]	[2041958/proyecto_PROCESO, 2041958/proyecto_FIN, 2041958/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402042542	Proyecto de inversión	1,868,061.68	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868061.68, modificado:1868061.68]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	312780	5	926	757	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1148.0, meta_modificada:712.76]	1	[geo]: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE INTERIOR O COLONIA COLONIA, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BASTIDA Y DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO AL MERCADO DEL VALLE PASANDO EL MERCADO, lon:-102.30220741, lat:20.00590666]	05-04-2021	31-12-2021	1,868,061.68	1,868,061.68	1,868,061.68	1,868,061.68	1,868,061.68	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FH/CM/2021-015, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:1868061.68, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:712.76]	[2042542/proyecto_FIN, 2042542/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Informe Definitivo 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES					
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	5	MIC21040203866	Proyecto de inversión	4,471,980.65	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471980.65, modificado:4471980.65]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. LUIS HERNÁNDEZ TERCERA ETAPA - 296855	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	296855	5	2223	1817	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3039.0, meta_modificada:3039.0)]	1	[geo1: (lve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LUIS HERNANDEZ INTERIOR D O COLONIA MIGUEL HIDALGO, 5969 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABOLUCIÓN DE LA ESCALINATOS Y CALLE OCUPACIÓN DE TEHUJACAN, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUA, lon:-102.30259982, lat:19.99176888)]	05-04-2021	31-12-2021	4,471,980.65	4,471,980.65	4,471,980.65	4,471,980.65	4,471,980.65	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FRH/KM3/2021-002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIDADES ALFA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACÁN, monto:4471980.65, importe_modificado:4471980.65)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3039.0)]	[2038666/proyecto_INICIO, 2038666/proyecto_PROCESO, 2038666/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC21040203950	Proyecto de inversión	3,990,669.12	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990669.12, modificado:3990669.12]	PERFORACION, EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO FRACC. LAS FUENTES - 300673	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	300673	5	1975	1616	0	[meta1: (unidad_medida:Posos), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (lve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY DE AJAMANGA INTERIOR D O FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES, 5969 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABOLUCIÓN DE LA CIUDAD TOMAR AV. MORELOS SUR CON RAMBO A, lon:-102.2794852, lat:19.97591626)]	05-04-2021	31-12-2021	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	3,990,669.12	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FRH/KM3/2021-018, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACÁN, monto:3990669.12, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Posos), avance:1.0)]	[2039501/proyecto_INICIO, 2039503/proyecto_FIN, 2039503/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC21040204201	Proyecto de inversión	3,503,835.39	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503835.39, modificado:3503835.39]	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE EN LA CALLE RODOLFO PANIAGUA - 311262	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	311262	5	1735	1430	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0)]	1	[geo1: (lve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO PANIAGUA INTERIOR D O COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 5960 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CTO DEL PARQUE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DEL MONUMENTO A BENTO JUAREZ TOMAR AV. 20 DE NOVIEMBRE H, lon:-102.26668742, lat:19.99592573)]	05-04-2021	31-12-2021	3,503,835.39	3,503,835.39	3,503,835.39	3,503,835.39	3,503,835.39	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FRH/KM3/2021-017, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIDADES ALFA DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACÁN, monto:3503835.39, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1174.0)]	[2042091/proyecto_INICIO, 2042091/proyecto_FIN, 2042091/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	MIC210402041137	Proyecto de inversión	635,412.92	[f1]: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635412.94, modificado:635412.92]	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAZARO CÁRDENAS - 308098	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA MICH	308098	5	314	257	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:364.63, meta_modificada:364.0)]	1	[geo1: (lve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CÁRDENAS INTERIOR D O COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAREZ CON RAMBO AL ORIENTE O, lon:-102.31712628, lat:20.01287973)]	05-04-2021	31-12-2021	635,412.92	635,412.92	635,412.92	635,412.92	635,412.92	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FRH/AD/2021-015, contratista:RAMIRO VELAZQUEZ QROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACÁN, monto:635412.92, importe_modificado:0.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0)]	[2041137/proyecto_INICIO, 2041137/proyecto_FIN, 2041137/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones