

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	NOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS
2024	2	MIC240102347982	Proyecto de inversión	967,500.00	[f1]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967500.0, modificado:966532.51]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	2316074017402	N	0	0	204860	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2186.32, meta_modificada:2186.32]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AV. CTO. GALEANA ENTRE LAS AV. LUIS HERNANDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE. ION-102.291392, lat:19.987003], geo2: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AV. CTO. GALEANA ENTRE LAS AV. LUIS HERNANDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE. ION-102.290452, lat:19.989239]]	01-03-2024	31-07-2024	966,532.50	966,532.50	748,049.20	748,049.20	748,049.20	[ccto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:966532.5, importe_modificado:966532.51]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.06]]	[2347982/proyecto_INICIO, 2347982/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202363403	Proyecto de inversión	1,366,820.46	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366820.46, modificado:1366820.46]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	53841	S	684	558	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MEDEA INTERIOR O COLONIA ACANTO, 5840 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATENA Y CALLE DUMPIRA, AVENIDA COBITO DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADRE NTE CON RUMBO A AV. JUAREZ EN AV. JUAREZ DO, lon-102.2825791, lat:19.9964264]]	20-04-2024	31-12-2024	1,366,470.40	1,366,470.40	408,174.13	408,174.13	408,174.13	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-006, contrato:GUADALUPE LEDEZMA SUTIBAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1366470.4, importe_modificado:1366470.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2]]	[2363403/proyecto_INICIO, 2363403/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240102342573	Acción	1,467,742.14	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467742.14, modificado:1467742.14]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 2402	2402	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-102.285957, lat:19.983579]]	01-03-2024	31-12-2024	1,467,742.14	1,467,742.14	934,017.73	934,017.73	934,017.73	[ccto: [tipo_obra:Arrendamiento, numero_contrato:MZM/2021-2024/ADS/FH/R/ICM3/2024-001, contrato:ADRIANA MORALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:1467742.14, importe_modificado:1467742.14]]	[meta1: [unidad_medida:Vehículos, avance:0.65]]	[2342573/proyecto_INICIO, 2342573/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202366649	Proyecto de inversión	2,349,563.82	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349563.82, modificado:2349563.82]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	64505	S	619	506	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ARBOL INTERIOR O COLONIA LAS FUENTES, 59699 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DEL VIVERO, CALLE NIÑOS HEREDOS SUR DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRE NTE CON RUM, lon-102.28064783, lat:19.9748141]]	26-04-2024	31-12-2024	2,349,067.12	2,349,067.12	2,349,067.12	2,349,067.12	2,349,067.12	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-002, contrato:JACQUENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:2349067.12, importe_modificado:2349067.12]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:60.0]]	[236649/proyecto_FIN, 236649/proyecto_PROCESO, 236649/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202366053	Proyecto de inversión	2,808,353.36	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2808353.36, modificado:2808353.36]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	62482	S	289	236	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3291.6, meta_modificada:3291.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR O D FRACCIONAMIENTO PALO ALTO INCONANT, 59615 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DEL VIVERO, CALLE NIÑOS HEREDOS SUR DE LA PLAZA TOMAR AV. M, lon-102.27994751, lat:20.00734684]]	22-04-2024	31-12-2024	2,807,210.45	2,807,210.45	2,432,190.34	2,432,190.34	2,432,190.34	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-003, contrato:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOCACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:2807210.45, importe_modificado:2807210.45]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2633.32]]	[2366053/proyecto_INICIO, 2366053/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202367464	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	67322	S	145	100	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:16, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR O RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LAS MARAVILLAS, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 37 Y CALLE PAPAYAS, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRE NTE CON RUMBO HACIA LA R, lon-102.28095999, lat:20.04145778]]	25-04-2024	31-12-2024	2,960,011.15	2,960,011.15	1,773,651.41	1,773,651.41	1,773,651.41	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-009, contrato:EL ROBLE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:2960011.15, importe_modificado:2960011.15]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0]]	[2367464/proyecto_PROCESO, 2367464/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	[ccto: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que se han instrumentado antes de iniciar el 04/01/24, por lo que se debe continuar con el proceso de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, (fecha: 2024-07-04)]	[ccto: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que se han instrumentado antes de iniciar el 04/01/24, por lo que se debe continuar con el proceso de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, (fecha: 2024-07-04)]
2024	2	MIC240202372758	Proyecto de inversión	3,546,739.64	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3546739.64, modificado:3546739.64]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	84476	S	124	101	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.3, meta_modificada:1292.3]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SERDAN RENDON INTERIOR O D RANCHERIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MONICA), ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y CALLE SIXTO VERDUZCO, AVENIDA FRANCISCO I. MADREO DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. JUAR, lon-102.34755732, lat:20.0254508]]	06-05-2024	31-12-2024	3,546,514.76	3,546,514.76	1,469,104.11	1,469,104.11	1,469,104.11	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-007, contrato:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOCACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:3546514.76, importe_modificado:3546514.76]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.95]]	[2372758/proyecto_INICIO, 2372758/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240202374688	Proyecto de inversión	5,837,549.52	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5837549.52, modificado:5837549.52]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	90741	S	495	405	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:925.1, meta_modificada:925.1]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR O COLONIA FRANCO RODRIGUEZ, 59624 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CABDENAS Y TERRETERIA LA FRANJA, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADRE NTE CON RUMBO A AV. JUAR, lon-102.31850837, lat:20.00541349]]	20-05-2024	31-12-2024	5,831,020.84	5,831,020.84	3,294,144.55	3,294,144.55	3,294,144.55	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-001, contrato:COBERA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:5831020.84, importe_modificado:5831020.84]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:647.57]]	[2374688/proyecto_INICIO, 2374688/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MIC240102342766	Proyecto de inversión	822,884.21	[f1]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822884.21, modificado:822884.21]	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4519	S	408	334	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:356.73]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE BELEN INTERIOR O D COLONIA VILLAS DE JERICÓ, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y CALLE VALLE DE JERUSALEN, CALLE SANTUARIO MONARCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD, lon-102.27939531, lat:20.00845482]]	01-03-2024	31-12-2024	822,440.06	822,440.06	532,347.36	532,347.36	532,347.36	[ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FH/R/ICM3/2024-005, contrato:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:822440.06, importe_modificado:822440.06]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.06]]	[2342766/proyecto_INICIO, 2342766/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones